



CHEC(THAI) CO.,LTD

บริษัท ซีอีซีซี (ไทย) จำกัด

Project of Laem Chabang Port Phase 3,
Infrastructure Works (Contract 2)

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2)

งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค

Bangkok Liaison Office: 87/2 CRC Tower, 20 FL Wireless Rd,
Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330

สำนักงานใหญ่ : 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10330 Tel. 02 002-8683 Fax. 02 002-8685

Project Site Office: Thung Sukhla, Si Racha District Chon Buri 20230

สำนักงานโครงการ : ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ต้นฉบับ

เลขที่ ผรม.2/คคจ./0022/2568

เรื่อง ส่งมอบพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 1 และ 2

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค

เรียน คุณสุวัฒน์ พิพัฒน์ปัญญากุล

ผู้จัดการโครงการงานควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1-4)

อ้างถึง 1) สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 (ส่วนที่2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนนและสาธารณูปโภค สัญญาเลขที่ ทลฉ.จ.19/2567 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

2) หนังสือการทำเรือแหลมฉบัง เลขที่ สคณ.03/0036 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 เรื่อง ขอส่งมอบ พื้นที่ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3 (ส่วนที่2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบ ถนนและระบบสาธารณูปโภค

3) หนังสือขอข้อคิดเห็นและข้อมูลเพิ่มเติม เลขที่ LCBP3-C2-RFI-BUD-0001-A ลงวันที่ 4 มกราคม 2568 เรื่อง ขอข้อคิดเห็นงานก่อสร้างอาคารบริเวณพื้นที่ 1 (Area 1) เมื่อเทียบกับระดับดินเดิม ณ ปัจจุบัน จากการสำรวจลักษณะภูมิประเทศ (Topographic Survey)

4) หนังสือขออนุมัติเอกสาร เลขที่ LCBP3-C2-RFA-ROW-RPT-0007-A ลงวันที่ 22 มกราคม 2568 เรื่อง ขออนุมัติรายงานการสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคารประตูตรวจสอบ 5 และถนน RN-2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รูปแสดง การร่วมตรวจสอบพื้นที่ระหว่างผู้ควบคุมงาน/คคจ. และผู้รับจ้าง/ผรม.2 และ รูปแสดงอุปสรรคในพื้นที่ก่อสร้างที่ได้รับมอบพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 1 และ 2

ตามสัญญาที่อ้างถึง 1) สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 (ส่วนที่2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนนและสาธารณูปโภค สัญญาเลขที่ ทลฉ.จ.19/2567 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 หนังสือการทำเรือแหลมฉบัง ที่อ้างถึง 2) เรื่องขอส่งมอบพื้นที่ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3 (ส่วนที่2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนนและระบบสาธารณูปโภค

ผู้รับจ้าง/ผรม.2 รับทราบการส่งมอบพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 1 และ 2 และขอแจ้งยืนยันวันเริ่ม Keydate ตามรายละเอียดดังนี้

เริ่มใช้เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567

- Keydate 1.1 Substation 115 kV ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน **วันงานเริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2568**
วันที่กำหนดแล้วเสร็จ 25 กรกฎาคม 2569 ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย
ขนาด 115 kV ลานกองวัสดุ รั้วรอบพื้นที่ ประตูรั้ว ถนน ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดที่อยู่ใน
พื้นที่รั้วของ Substation 115 kV การติดตั้ง และทดสอบ Power Transformer และ 115 kV
GIS และรวมถึง การจ่ายค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้าแรงสูง 115 kV เพื่อให้ Substation 115
kV พร้อมจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้
- Keydate 2.1 งานก่อสร้างสะพานยกระดับ 4, 12, 12.1 และ 12.2 ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน
วันงานเริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2568 **วันที่กำหนดแล้วเสร็จ 21 มกราคม 2570**
- Keydate 2.2 งานก่อสร้างอาคาร ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน **วันงานเริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2568**
วันที่กำหนดแล้วเสร็จ 21 มกราคม 2570 ประกอบด้วย งานก่อสร้าง อาคารพักขยะอันตราย
อาคารพักขยะทั่วไป อาคารควบคุมสถานีสูบน้ำ อาคารสูบน้ำประปา งานก่อสร้าง
อาคารประตูตรวจสอบ 5 อาคารด่านตรวจสอบขาเข้า-ขาออก ตู้ควบคุมการเข้า-ออก Toll
Island, WEIGHT STATION ลานจอดรถบรรทุก บริเวณอาคารประตูตรวจสอบ 5 และ รวมถึง
การติดตั้งอุปกรณ์ และการทดสอบระบบต่างๆของอาคารแล้วเสร็จ

ผู้รับจ้าง/ผรม.2 จะดำเนินการแก้ไขแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับการส่งมอบพื้นที่ เพื่อนำเสนอ
ขออนุมัติ และดำเนินงานก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วงตามแผนดำเนินงานเพื่อส่งมอบงาน ให้ผู้ว่าจ้าง/การทำเรือแห่ง
ประเทศไทย ตามกรอบเวลางานก่อสร้างดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ผู้รับจ้าง/ผรม.2 ได้ร่วมตรวจสอบพื้นที่กับผู้ควบคุมงาน/คณ. เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์
2568 พบว่าพื้นที่ถมทะเล 1 ที่ได้รับมอบพื้นที่นั้น ยังมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร และสิ่งก่อสร้าง ตั้งอยู่ในพื้นที่
ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเริ่มดำเนินการงานก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- สำนักงานโครงการ บ้านพักพนักงาน และกองวัสดุอุปกรณ์ ผู้รับจ้าง/ผรม.1 สัญญาส่วนที่ 1 ตั้งอยู่
ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารประตูตรวจสอบ 5 อาคารด่านตรวจสอบขาเข้า-ขาออก ตู้ควบคุม
การเข้า-ออก Toll Island, WEIGHT STATION ลานจอดรถบรรทุก บริเวณอาคารประตู
ตรวจสอบ 5 ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ใน รายงานการสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคารประตู
ตรวจสอบ 5 และถนน RN-2 ตามหนังสือที่อ้างถึง 4)
- ค้นดินกองวัสดุที่ไม่เหมาะสมตามข้อกำหนด ยังคงอยู่ในพื้นที่ซึ่งต้องขนย้ายออก
- วัสดุ幔ดักตะกอน (Silt Curtain) ยังเก็บกองอยู่ในพื้นที่ กีดขวางการเริ่มงานอาคารในพื้นที่ถม
ทะเล 1 และถนน RN 4 ซึ่งจำเป็นต้องเริ่มงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผน เพื่อใช้เป็นถนน
ทางเข้าโครงการท่าเรือของ GPC

- พื้นที่ถมทะเล 1 ที่ส่งมอบ มีวัชพืชขึ้นปกคลุม และระดับดินเดิมเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ +3.400 MSL ต้องดำเนินการงานถากถางและขุดต่อขุดราก และถมดินเพิ่มจึงจะสามารถเริ่มงานก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวได้ ตามรายละเอียดที่แสดงในหนังสือขอข้อคิดเห็นและข้อมูลเพิ่มเติม เรื่อง ขอข้อคิดเห็นงานก่อสร้างอาคารบริเวณพื้นที่ 1 (Area 1) เมื่อเทียบกับระดับดินเดิม ณ ปัจจุบัน จากการสำรวจลักษณะภูมิประเทศ (Topographic Survey) ตามหนังสือที่อ้างถึง 3) ซึ่งยังรอ ผู้ควบคุมงาน/คณ. ชี้แจงข้อคิดเห็น และสั่งการเพื่อดำเนินการงานดังกล่าว

รายละเอียดรูปแสดงรูปแสดง การร่วมตรวจสอบพื้นที่ระหว่างผู้ควบคุมงาน/คณ. และผู้รับจ้าง/พรม.2 และรูปแสดงอุปสรรคในพื้นที่ก่อสร้างที่ได้รับมอบพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 1 และ 2 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

โดยหนังสือฉบับนี้ ผู้รับจ้าง/พรม.2 แจ้งมายัง ผู้ควบคุมงาน/คณ. เพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณาประสานงานรื้อย้ายอุปสรรคดังกล่าวออกจากพื้นที่ที่ส่งมอบ เพื่อป้องกันความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ Keydate 1.1, 2.1 และ 2.2 เพื่อให้งานก่อสร้างสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ แผนงานก่อสร้าง และส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้าง/การทำเรือฯ ได้ตามสัญญา

หากอุปสรรคดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน รวมถึงการส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้าง/การทำเรือฯ ผู้รับจ้าง/พรม.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลากำหนดวันแล้วเสร็จของงานตามสัญญา และขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องหากมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากความล่าช้าจากปัญหาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้ายวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร และสิ่งก่อสร้าง ออกจากพื้นที่ถมทะเล 1 ก่อนกำหนดการเริ่มงานก่อสร้างตามลำดับขั้นตอนการทำงานที่แสดงในแผนงานก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อแผนงานก่อสร้าง และสามารถส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้าง/การทำเรือฯ ได้ตามกำหนดวันแล้วเสร็จดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายไ้กวง หวัง)

บริษัท ซีเอชซี (ไทย) จำกัด